



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025
(RD 102,798,892)
Rendición de cuentas Segundo trimestre



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
1. Reconstrucción de 800 MT2 de Aceras y 800 MI en el Sector Los Maestros 3era y 4ta etapa (PP.)	Los Maestros 3era y 4ta etapa	\$3,939,391.00						Pendiente
2. Construcción de 506 MT2 de Aceras y 506 MI de Contenes en el Sector los jardines 2da Etapa (P.P)	Jardines 2da Etapa	\$2,662,192.00						Pendiente
3. Construcción de 700MT2 de Aceras y 700 MI de Contenes en el Sector Juan Bosch de Vista al Valle (P.P)	Vista al Valle	\$3,653,376.00						Pendiente
4. Construcción de 500MT2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad de Madeja Adentro (PP.)	Madeja Adentro	\$2,789,242.00						Pendiente
5. Construcción de 413.32MT2 de Aceras y 418.50 MI de Contenes sector Espinola 1era Etapa (PP.)	Espinola 1era Etapa	\$2,232,307.00						Pendiente
6. Reconstrucción de 488.82 MT2 de Aceras y 530 MI de Contenes Urb. Cordero Tejada (PP.)	Urb. Cordero Tejada	\$2,376,746.00						Pendiente
7. Construcción de 777 MT2 de Aceras y 777 MI de Contenes Sector Villa Linda (PP.)	Villa Linda	\$3,978,921.00						Pendiente
8. Construcción de 487.50 MT2 de Aceras y 587.50 MI de Contenes Sector Praderas de Getsemaní (PP.)	Getsemaní	\$2,669,970.00	\$400,495.50			15%		En ejecución
9. Reconstrucción de 287.22 MT2 de Aceras y 301 MI de Contenes Sector Ensanche Águila (PP.)	Ensanche Águila	\$1,548,756.00						Pendiente
10. Reconstrucción de 800 MT2 de Aceras y 800MI de Contenes Sector Mamá Tingó 1era etapa. (PP.)	Mamá Tingó 1era etapa	\$4,186,848.00						Pendiente
11. Reconstrucción de 444.36 MT2 de Aceras y 501. MI de Contenes Sector Figueroa (PP.)	Figueroa	\$2,391,956.00						Pendiente
12. Construcción de 446.86MT2 de Aceras y 625 MI de Contenes Sector Villa Faro (PP.)	Villa Faro	\$2,553,728.00						Pendiente

13. Construcción de 800 M2 de Aceras y 800 MI de Contenes en el Sector Manhattan, Vista al Valle (PP.)	\$4,186,848.00	Manhattan, Vista al Valle						Pendiente
14. Construcción de 375 M2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad la Sequia (PP.)	\$2,224,191.00	la Sequia						Pendiente
15. Reconstrucción de 383.01 M2 de Aceras y 436.90 MI de Contenes en la Comunidad de Getsemani (PP.)	\$2,047,209.00	Getsemani						Pendiente
16. Afimado 4,500 M2 en el Sector los Jardines Primera Etapa (PP.) R	\$3,363,031.00	Jardines Primera Etapa	\$667,206.20				20%	En ejecución
17. Afimado 4,500 M2 en el Sector Jesús de Nazaret (PP.)	\$2,851,936.00	Jesús de Nazaret	\$570,387.20				20%	En ejecución
18. Afimado 1,500 M2 en el Sector Barrio Lindo Madéja (PP.)	\$1,286,513.00	Barrio Lindo Madéja	\$257,302.06				20%	En ejecución
19. Afimado 4,406.22 M2 en la Urbanización las Colinas (PP.)	\$2,449,378.00	Urbanización las Colinas	\$489,875.60				20%	En ejecución
20. Construcción de un Medio Baño en la Capilla Jesús Resucitado en el Sector el Capacito (PP.)	\$471,990.00	El Capacito	\$136,293.75				15%	En ejecución
21. Construcción de una Verja Perimetral y Construcción de una Cochera en el Centro. Hatillo San Diego.	\$2,983,784.00	Hatillo San Diego.						Pendiente
22. Reconstrucción de Tres Badenes en el Sector Caonabo Primera Etapa (PP.)	\$508,463.00	Caonabo Primera Etapa	\$76,269.45				15%	En ejecución
23. Remozamiento del Club San Juan en la Calle Primera, Esquina Calle Cuatro del Sector Ugamba (PP.)	\$864,207.00	Ugamba	\$129,631.05				15%	En ejecución
24. Remodelación del Centro Comunal las Mercedes en el Sector Figueroa (PP.)	\$1,580,057.00	Figueroa						Pendiente
25. Construcción de una Verja perimetral en Mailla Cidónica de una Cancha en el sector Vista Linda (PP.)	\$1,594,574.00	Vista Linda	\$339,186.10				15%	En ejecución

38. Construcción de 814.95 M ² de Encementado en Hormiçón Armado en el Sector Salvador Then y Then Tercera Etapa (pp).	\$2,150,138.00	Salvador Then y Then Tercera Etapa								Pendiente
39. Construcción de 538.89 M ² de Encementado en Hormiçón Armado en la Comunidad la Hatillo Centro (pp).	\$1,832,592.00	la Hatillo Centro								Pendiente
40. Construcción de 1,461.13 M ² de Encementado en Hormiçón Armado en la Calle Pedro Henrique Ureña, C/ Respaldo San Juan, C/Unidad Y Amor del Sector Gregorio Luperón ZDA Etapa(pp).	\$4,059,847.00	Gregorio Luperón ZDA Etapa								Pendiente
41. Construcción de 1,003.03 M ² de Encementado en Hormiçón Armado en la Comunidad de Bijao Adentro (pp).	\$2,794,093.00	Bijao Adentro								Pendiente
42. Construcción de 775.07 M ² de Encementado en Hormiçón Armado en el Callejón el Bolsillo Y el Callejón del Boulevard en la Comunidad de Bijao Afuera (pp).	\$2,270,846.00	Bijao Afuera (pp).								Pendiente
Total:	\$RD 102,798,892									

Lic. Antonio Díaz paulino

19/8/2025

Alcalde Municipal

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras		
	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	4	0.10%
Obras en proceso	9	0.21%
Obras pendientes	29	0.69%
TOTAL	42	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
\$RD 102,798,892	9,648,913.2	93,149,978.79	9.39%

BanReservas

RNC: 4-04-0001-4
D032BRRD000000000901041734
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA FERMA, SRL

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, R. D.
REPUBLICA DOMINICANA
CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

No. 017917
DIA MES AÑO
26 06 2025

RD\$

4,024,389.60

CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

017917 26062025 32

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
CONSTRUCTORA FERMA, SRL - PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE CUBICACION DE AVANCE INICIAL DE OBRAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO AY. SAN FCO. MACORIS-CCC-CP-0007, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR UN MONTO DE RD\$4,024,389.60 CUATRO		11.00.01.0070-27.24	Infraestructura terrestre v obras anexas	2,851,936.00
		11.00.01.0072-27.24	Infraestructura terrestre v obras anexas	1,172,453.60
		TOTAL		4,024,389.60
		Distribucion: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Camara de Cuenta;		



SAN V
031-0515155-3
26 JUN 2025

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Camara de Cuentas; Cuadriplicado: Liga Municipal Dominicana.

Formulario No. 332 Rev
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, R. D.
C/A GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

RNC: 404-00001-4
DO32BRRD0000000000901041734

No. 017932
DIA MES AÑO
29 07 2025

PAGUEST CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

VICTOR MANUEL TAVERAS DUARTE

RD\$

287,141.99

BankReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 99/100

FIRMAN

017932 22411272713000901041734 32

Cap. No. 11 Sub-Objeto 9069 Fondo 28226-001649 Fecha 29/7/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
VICTOR MANUEL TAVERAS DUARTE - PAGO DE AVANCE INICIAL 11.000.000-272401		Infraestructura terrestre y obras anexas	283.405.00
DE RECONSTRUCCION DE SIETE BAHENES EN EL SECTOR			
CIRUELLLO PP, POR UN MONTO DE RD\$293,465.00 MENOS EL			
10% RD\$ 29.346 SEGUN LA LEY 1-82 DEL COD. TRIB. ART. 309,		Menos f.v. 10% Sector Construcción	-1.978.96
MAS EL 18% RD\$ 244.05, PARA UN MONTO DE RD\$27,141.99		Menos f.v. 18% Sector Construcción	-4.344.05
SEGUN CUERACION, ANEXAS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE			
MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS CON			
PAGADO			
			- 056-0142304-3

29 JUL 2025



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, R. D.
CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

RNC: 4-04-00001-4
DO32BRRDD000000000901041734
PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERMIN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS CON 49/100

RD\$

234,032.49

NO. 017944
DIA MES AÑO
06 08 2025

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

#017944# 25411272713600901041734# 32

Cap. No. 45

Sub-Objeto 0067 Fondo

Comprobante No. 2025-001691

Fecha 6/8/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

SIMBOLO

UNIDAD ORGANIZATIVA

VALOR

239,166.00

Menos (-): 10% Sector Construcción

-1,612.93

Menos (-): 18% Sector Construcción

-3,540.58

Fermin M. Rodriguez G.

056-0004746-7

TOTAL

VISADO POR
Contraloria Municipal

AUTORIZADO POR
Tesoreria Municipal

PAGADO

06 ABO 2025

CON CKS

Formulario No. 332 Pat.
Aprobado por el Contralor y Auditor General

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, R.D.
CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

República Dominicana

No. 017961

DIA MES AÑO

11 08 2025

RD\$ 136,293.75

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

ROMINA TEVELY PENA CARDENAS

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100

PAQUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RNC: 4-04-00001-4

DO32BRRD0000000000901041734

BankReservas

FIRMA(S)

017961

Cap. No. **11**

Sub-Objeto **0051**

Fondo **2025-001720**

Comprobante No. **2025-001720**

Fecha **8/8/2025**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
ROMINA TEVELY PENA CARDENAS - PAGO DE AVANCE INICIAL 11.0002.0051-27.2A01	Infraestructura Terrestre v obras anexas	68,497.00
DE RECONSTRUCCION DE 63.85 MTZ ML DE ACERAS Y 60.20 ML	Obras para edificación no residencial	70,798.00
DE CONTENES Y RECONSTRUCCION DE UN BAHEN EN LA CALLE 10.11.0052-27.1.201	Menos (-): 10% Sector Construcción	-939.32
UNO CON LA CALLE OCHO DEL SECTOR EL MADRICAL Y	Menos (-): 18% Sector Construcción	-2,061.93
CONSTRUCCION DE UN MEDIO BAÑO EN LA CAPILLA JESUS		
RESUCITADO EN EL SECTOR EL CAPACITO (PP), POR UN		
MONTO DE RD\$139,296.00 MENOS EL 10% RD\$939.32 SEGUN LA		
LEY 11-92 DEL COD. TRIB. ART.309, MAS EL 18% RD\$2,061.93,		
TOTAL 136,293.75		

ROMINA TEVELY PENA CARDENAS

402-2172492-1

8/8/14

VISADO POR
Contraloría Municipal

AUTORIZADO POR
Tesorería Municipal

31

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;

No. 017952
DIA MES AÑO
08 08 2025

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

RD\$

148,280.78

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, R. D.
CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

RNC: 4-04-00001-4
DO32BRRD0000000000901041734
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MELISSA TAVAREZ GARCIA

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 78/100



FIRMA(S)

Formulario de pago de BanReservas con campos para RNC, CTA, y monto en RD\$.

Formulario de detalle de la cuenta pagada con campos para Cap. No., Sub-Objeto, Fondo, Comprobante No., Fecha, y VALOR.

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado al Contralor y Camara de Cuenta;

VALOR	UNIDAD ORGANIZATIVA	SIMBOLO	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
151,546.00	Obras urbanísticas		MELISSA TAVAREZ GARCIA - PAGO DE AVANCE INICIAL DE 20,000.00 POR UN MONTO DE
-1,021.94	Menos (-): 10% Sector Construcción		SECTOR LOS PRADOS (PP), POR UN MONTO DE
-2,243.28	Menos (-): 18% Sector Construcción		RD\$151,546.00 MENOS EL 10% RD\$1,021.94 SEGUN LA
			LEY 11-92 DEL COD. TRIB. ART. 309, MAS EL 18%
			RD\$2,243.28, PARA UN MONTO DE RD\$146,280.78 SEGUN
			CUBRICACION, ANEXAS, CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
			DOSCIENTO OCHENTA PESOS CON 78/100

CON CKS

Formulario de autorización municipal con campos para VISADO POR, CONTRALORIA MUNICIPAL, y TESORERIA MUNICIPAL.