



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
NIVEL DE AVANCE DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025
[RD 102,798,892]



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.Reconstrucción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI en el Sector Los Maestros 3era y 4ta etapa (PP).	Los Maestros 3era y 4ta etapa	\$3,939,391.00						
1M2. Construcción de 506 Mt2 de Aceras y 506 MI de Contenes en el Sector los Jardines 2da Etapa (P.P)	Jardines 2da Etapa	\$2,662,192.00						
3.Construcción de 700Mt2 de Aceras y 700 MI de Contenes en el Sector Juan Bosch de Vista al Valle (P.P)	Vista al Valle	\$3,653,376.00						
4.Construcción de 500Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad de Madeja Adentro (PP.)	Madeja Adentro	\$2,789,242.00						
5.Construcción de 413.32Mt2 de Aceras y 418.50 MI de Contenes sector Espinola 1era Etapa (PP.)	Espinola 1era Etapa	\$2,232,307.00						
6.Reconstrucción de 488.82 Mt2 de Aceras y 530 MI de Contenes Urb. Cordero Tejada (PP.)	Urb. Cordero Tejada	\$2,376,746.00						
7. Construcción de 777 Mt2 de Aceras y 777 MI de Contenes Sector Villa Linda (PP.)	Villa Linda	\$3,978,921.00						
8. Construcción de 487.50 Mt2 de Aceras y 587.50 MI de Contenes Sector Praderas de Getsemani (PP.)	Getsemani	\$2,669,970.00					Sin inicial	Proceso de adjudicación Mediante SORTEO Ref: Ay. San Fco.Macorís-CCC-SO-2025-0001 Realizado el 23/06/2025
9. Reconstrucción de 287.22 Mt2 de Aceras y 301 MI de Contenes Sector Ensanche Águila (PP.)	Ensanche Águila	\$1,548,756.00						
10. Reconstrucción de 800 Mt2 de Aceras y 800MI de Contenes Sector Mamá Tingó 1era etapa. (PP.)	Mamá Tingó 1era etapa	\$4,186,848.00						
11. Reconstrucción de 444.36 Mt2 de Aceras y 501. MI de Contenes Sector Figueroa (PP.)	Figueroa	\$2,391,956.00						
12. Construcción de 446.86Mt2 de Aceras y 625 MI de Contenes Sector Villa Faro (PP.)	Villa Faro	\$2,553,728.00						

13. Construcción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI de Contenes en el Sector Manhattan, Vista al Valle (PP)	\$4,186,848.00	Manhattan, Vista al Valle						
14. Construcción de 375 Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad la Sequía (PP)	\$2,224,191.00	la Sequía						
15. Reconstrucción de 383.01 Mt2 de Aceras y 436.90 MI de Contenes en la Comunidad de Getsemaní (PP.)	\$2,047,209.00	Getsemaní						
16. Afirmado 4,500 Mt2 en el Sector los Jardines Primera Etapa (PP.) R	\$3,363,031.00	Jardines Primera Etapa	\$667,206.2			20%		En ejecución
17. Afirmado 4,500 Mt2 en el Sector Jesús de Nazaret (PP.)	\$2,851,936.00	Jesús de Nazaret	\$570,387.2			20%		En ejecución
18. Afirmado 1,500 Mt2 en el Sector Barrio Lindo Madeja (PP.)	\$1,286,513.00	Barrio Lindo Madeja	\$257,302.6			20%		En ejecución
19. Afirmado 4,406.22 Mt2 en la Urbanización las Colinas (PP.).	\$2,449,378.00	Urbanización las Colinas	\$489,875.6			20%	Sin inicial	En ejecución
20. Construcción de un Medio Baño en la Capilla Jesús Resucitado en el Sector el Capacito (PP.).	\$471,990.00	El Capacito					Sin inicial	Proceso de adjudicación Mediante SORTEO Ref: Ay. San Fco. Macoris-CCC-SO-2025-0001 Realizado el 23/06/2025
21. Construcción de una Verja Perimetral y Construcción de una Cocina en el Centro. Hatillo San Diego.	\$2,983,784.00	Hatillo San Diego.						
22. Reconstrucción de Tres Badenes en el Sector Caonabo Primera Etapa (PP.).	\$508,463.00	Caonabo Primera Etapa					Sin inicial	Proceso de adjudicación Mediante SORTEO Ref: Ay. San Fco. Macoris-CCC-SO-2025-0001 Realizado el 23/06/2025
23. Remozamiento del Club San Juan en la Calle Primera, Esquina Calle Cuatro del Sector Ugamba (PP.).	\$864,207.00	Ugamba					Sin inicial	Proceso de adjudicación Mediante SORTEO Ref: Ay. San Fco. Macoris-CCC-SO-2025-0001 Realizado el 23/06/2025
24. Remodelación del Centro Comunal las Mercedes en el Sector Figueroa (PP.)	\$1,580,057.00	Figueroa						
25. Construcción de una Verja perimetral en Malla Ciclónica de una Cancha en el sector Vista Linda (PP.).	\$1,594,574.00	Vista Linda					Sin inicial	Proceso de adjudicación Mediante SORTEO Ref: Ay. San Fco. Macoris-CCC-SO-2025-0001 Realizado el 23/06/2025

26. Reconstrucción de Once Badenes en el Sector los Rieles (PP.).	\$1,155,749.00	Los Rieles					Sin inicial	Proceso de adjudicación Mediante SORTEO Ref: Ay. San Fco. Macoris-CCC-50-2025-0001 Realizado el 23/06/2025
27. Reconstrucción de Siete Badenes en el Sector el Cruellillo (PP.)	\$1,467,327.00	Cruellillo						Proceso de adjudicación Mediante SORTEO Ref: Ay. San Fco. Macoris-CCC-50-2025-0001 Realizado el 23/06/2025
28. Construcción de Cuatro Badenes y Reconstrucción de 5 Badenes en el Sector Estancia las Colinas (PP.)	\$1,375,124.00	Estancia las Colinas.						
29. Reconstrucción de 4 Badenes en el Sector Ventura Grullón 2da Etapa (PP.).	\$794,413.00	Sector Ventura Grullón 2da Etapa					Sin inicial	Proceso de adjudicación Mediante SORTEO Ref: Ay. San Fco. Macoris-CCC-50-2025-0001 Realizado el 23/06/2025
30. Construcción de una Glorieta en el Parque del Sector Los Prados (PP.). R	\$1,010,309.00	Los Prados					Sin inicial	Proceso de adjudicación Mediante SORTEO Ref: Ay. San Fco. Macoris-CCC-50-2025-0001 Realizado el 23/06/2025
31. Construcción de 115 Ml de Encajonamiento Cerrado en el Sector Gregorio Luperón Segunda Etapa (PP.)	\$3,885,247.00	Sector Gregorio Luperón Segunda Etapa						
32. Construcción de 600 Ml de Canaleta en la Comunidad la Yagüiza (PP).	\$2,395,848.00	Yagüiza						
33. Construcción de 1,802.32 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado (en el Callejón García, Callejón Mari, Callejón Che) en la Urb. Mirabel (pp).	\$4,998,452.00	Urb. Mirabel						
34. Construcción de 395.77 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en Calle Mella Parte Alta del Sector los Platanitos (pp).	\$1,167,666.00	Los Platanitos						
35. Construcción de 764.57Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Sector Salvador Then y Then 1era Etapa (pp).	\$2,150,138.00	Sector Salvador Then y Then 1era Etapa						
36. Construcción de 1,582.20 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad la Yagüiza Centro (pp).	\$4,305,536.00	Yagüiza Centro						
37. Construcción de 1,326.40 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Calle " 9" y la Calle Prolongación del Sector William Mieses(pp).	\$3,589,953.00	William Mieses						

38. Construcción de 814.95 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Sector Salvador Then y Then Tercera Etapa (pp).	\$2,150,138.00	Salvador Then y Then Tercera Etapa						
39. Construcción de 538.89 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad la Hatillo Centro (pp).	\$1,832,592.00	la Hatillo Centro						
40. Construcción de 1,461.13 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Calle Pedro Henrique Ureña, C/ Respaldo San Juan, C/Unidad y Amor del Sector Gregorio Luperón 2DA Etapa(pp).	\$4,059,847.00	Gregorio Luperón 2DA Etapa						
41. Construcción de 1,003.03 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad de Bijao Adentro (pp).	\$2,794,093.00	Bijao Adentro						
42. Construcción de 775.07 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Callejón el Bolsillo y el Callejón del Boulevard en la Comunidad de Bijao Afuera (pp).	\$2,270,846.00	Bijao Afuera (pp).						
Total:	\$RD 102,798,892							


Lic. Antonio Díaz Paulino

Alcalde Municipal

27/06/2025

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	0.10%
Obras en proceso	9	0.21%
Obras pendientes	29	0.69%
TOTAL	42	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
SRD 102,798,892	SRD7,867,032	SRD94,931,860	7.6%



Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís

RNC:4-04-00001-4

Dirección: Calle 27 de Febrero, esq. Restauración Tel.: 809-588-2262

ORDEN DE COMPRA MATERIALES OBRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Orden N° : 2025-0177

Fecha : 24/06/2025

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [1024] CONSTRUCTORA FERMA, SRL
Dirección : CALLE RIVERA DEL CANAL, VILLA GONZALES, 1, CENTRO, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
Cotización N° : 0001

Provee. Estado:
RNC/Cédula : 1-31-47055-6
Teléfono :
Condición : Al Contado

Obra :

Observaciones:

PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO.AY.SANFCO.MACORIS-CCC-CP-0007; PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS 'POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Sírvase despachar con cargo a este Ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación:

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor RD\$
1	04000006	SUMINISTRO DE METERIAL TOSCA AMARILLA	Metro Cúbico	22,357.72	200.00	4,471,544.00
2	04000006	COLOCACION, REGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL	Metro Cúbico	22,357.72	100.00	2,235,772.00
3	04000006	TRANSPORTE DE MATERIAL	Kilómetro	22,357.72	600.00	13,414,632.00
Sub-Total						20,121,948.00
(-) Descuento						0.00
(+) Otros						0.00
(+) ITBIS						0.00
Total General						20,121,948.00

Forn. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001382
FECHA 28/08/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus: Com Div Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 001024 RNC/CEDULA 131470558 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO CONSTRUCTORA FERMA, SRL
 DIRECCION CALLE RIVERA DEL CANAL, VILLA GONZALES, 1, CENTRO, SANTIAGO, REI TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 080-104173-4 Cuenta de Inversiones de Obras

Detalle

PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE CUBICACION DE AVANCE INICIAL DE OBRAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO. AY.SANFCO.MACORIS-CCC-CP-0007, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. POR UN MONTO DE RD\$4,024,388.80 CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100.

Estructura Programática	Clasificación	DP	PP	FE	OP	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
1.00.01.0070	2.7.02.4.01	2.2	20	1065	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	2,851,938.00
1.00.01.0072	2.7.02.4.01	2.2	20	1055	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,172,453.80

Total General RD\$ **4,024,388.80**

AUTORIZADO POR
[Firma]
Controlador Municipal
Gerencia Financiera

AUTORIZADO POR
[Firma]
Tesorero
Tesorería Municipal

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal _____ Alcaldé _____
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Clasificación: 0-Original; 1-Ejecutivo; 2-Contable; 3-Correlativo; 4-Programa

Monto Neto a Pagar RD\$ **4,024,388.80**



Formulario No. 202 Ref.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

Clave Municipal No. 60

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R. D.
 CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

No. **017917**
 DIA MES AÑO
26 06 2025

RNC: 4-04-00001-4
DO32BRRD00000000000901041734

PACUSE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA FERMA, SRL **RDS** 4,024,389.60

CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



Am... P...
 FIRMA(S)

⑈017917⑈ 21411272713:00901041734⑈ 32

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0070 Fondo _____ Comprobante No. 2025-001382 Fecha 26/6/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
CONSTRUCTORA FERMA, SRL - PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE CUBICACION DE AVANCE INICIAL DE OBRAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO. AY.SANFCO MACORIS-CCC-CP-0007, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POR UN MONTO DE RD\$4,024,389.60 CUATRO	11.00.01.0070-27.24	Infraestructura terrestre y obras anexas	2,651,936.00
	11.00.01.0072-27.24	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,172,453.60
			4,024,389.60

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado; Contraloría y Cámaras de Cuenta;
 Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

TOTAL