



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025
(RD 102,798,892)



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.Reconstrucción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI en el Sector Los Maestros 3era y 4ta etapa (PP).	Los Maestros 3era y 4ta etapa	\$3,939,391.00						Proceso de sorteos
2. Construcción de 506 Mt2 de Aceras y 506 MI de Contenes en el Sector los Jardines 2da Etapa (P.P)	Jardines 2da Etapa	\$2,662,192.00						Proceso de sorteos
3.Construcción de 700Mt2 de Aceras y 700 MI de Contenes en el Sector Juan Bosch de Vista al Valle (P.P)	Vista al Valle	\$3,653,376.00						Proceso de sorteos
4.Construcción de 500Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad de Madeja Adentro (PP.)	Madeja Adentro	\$2,789,242.00						Proceso de sorteos
5.Construcción de 413.32Mt2 de Aceras y 418.50 MI de Contenes sector Espínola 1era Etapa (PP.)	Espínola 1era Etapa	\$2,232,307.00						Proceso de sorteos
6.Reconstrucción de 488.82 Mt2 de Aceras y 530 MI de Contenes Urb. Cordero Tejada (PP.)	Urb. Cordero Tejada	\$2,376,746.00						Proceso de sorteos
7. Construcción de 777 Mt2 de Aceras y 777 MI de Contenes Sector Villa Linda (PP.)	Villa Linda	\$3,978,921.00						Proceso de sorteos
8. Construcción de 487.50 Mt2 de Aceras y 587.50 MI de Contenes Sector Praderas de Getsemaní (PP.)	Getsemaní	\$2,669,970.00						Proceso de sorteos
9. Reconstrucción de 287.22 Mt2 de Aceras y 301 MI de Contenes Sector Ensanche Águila (PP.)	Ensanche Águila	\$1,548,756.00						Proceso de sorteos
10. Reconstrucción de 800 Mt2 de Aceras y 800MI de Contenes Sector Mamá Tingo 1era etapa. (PP.)	Mamá Tingo 1era etapa	\$4,186,848.00						Proceso de sorteos
11. Reconstrucción de 444.36 Mt2 de Aceras y 501. MI de Contenes Sector Figueroa (PP.)	Figueroa	\$2,391,956.00						Proceso de sorteos
12. Construcción de 446.86Mt2 de Aceras y 625 MI de Contenes Sector Villa Faro (PP.)	Villa Faro	\$2,553,728.00						Proceso de sorteos

13. Construcción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI de Contenes en el Sector Manhattan, Vista al Valle (PP)	\$4,186,848.00	Manhattan, Vista al Valle						Proceso de sorteos
14. Construcción de 375 Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad la Sequía (PP)	\$2,224,191.00	la Sequía						Proceso de sorteos
15. Reconstrucción de 383.01 Mt2 de Aceras y 436.90 MI de Contenes en la Comunidad de Getsemaní (PP.)	\$2,047,209.00	Getsemaní						Proceso de sorteos
16. Afirmado 4,500 Mt2 en el Sector los Jardines Primera Etapa (PP.) R	\$3,363,031.00	Jardines Primera Etapa						Proceso de sorteos
17. Afirmado 4,500 Mt2 en el Sector Jesús de Nazaret (PP.)	\$2,851,936.00	Jesús de Nazaret						Proceso de sorteos
18. Afirmado 1,500 Mt2 en el Sector Barrio Lindo Madeja (PP.)	\$1,286,513.00	Barrio Lindo Madeja						Proceso de sorteos
19. Afirmado 4,406.22 Mt2 en la Urbanización las Colinas (PP.).	\$2,449,378.00	Urbanización las Colinas						Proceso de sorteos
20. Construcción de un Medio Baño en la Capilla Jesús Resucitado en el Sector el Capacito (PP.).	\$471,990.00	El Capacito						Proceso de sorteos
21. Construcción de una Verja Perimetral y Construcción de una Cocina en el Centro. Hatillo San Diego.	\$2,983,784.00	Hatillo San Diego.						Proceso de sorteos
22. Reconstrucción de Tres Badenes en el Sector Caonabo Primera Etapa (PP.).	\$508,463.00	Caonabo Primera Etapa						Proceso de sorteos
23. Remozamiento del Club San Juan en la Calle Primera, Esquina Calle Cuatro del Sector Ugamba (PP.).	\$864,207.00	Ugamba						Proceso de sorteos
24. Remodelación del Centro Comunal las Mercedes en el Sector Figueroa (PP.).	\$1,580,057.00	Figueroa						Proceso de sorteos
25. Construcción de una Verja perimetral en Malla Ciclónica de una Cancha en el sector Vista Linda (PP.).	\$1,594,574.00	Vista Linda						Proceso de sorteos

26. Reconstrucción de Once Badenes en el Sector los Rieles (PP.).	\$1,155,749.00	Los Rieles						Proceso de sorteos
27. Reconstrucción de Siete Badenes en el Sector el Ciruelillo (PP.)	\$1,467,327.00	Ciruelillo						Proceso de sorteos
28. Construcción de Cuatro Badenes y Reconstrucción de 5 Badenes en el Sector Estancia las Colinas(PP.)	\$1,375,124.00	Estancia las Colinas.						Proceso de sorteos
29. Reconstrucción de 4 Badenes en el Sector Ventura Grullón 2da Etapa (PP.).	\$794,413.00	Sector Ventura Grullón 2da Etapa						Proceso de sorteos
30. Construcción de una Glorieta en el Parque del Sector Los Prados (PP.). R	\$1,010,309.00	Los Prados						Proceso de sorteos
31. Construcción de 115 MI de Encajonamiento Cerrado en el Sector Gregorio Luperón Segunda Etapa (PP.)	\$3,885,247.00	Sector Gregorio Luperón Segunda Etapa						Proceso de sorteos
32. Construcción de 600 MI de Caneleta en la Comunidad la Yagüiza (PP).	\$2,395,848.00	Yagüiza						Proceso de sorteos
33. Construcción de 1,802.32 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado (en el Callejón García, Callejón Mari, Callejón Che) en la Urb. Mirabel (pp).	\$4,998,452.00	Urb. Mirabel						Proceso de sorteos
34. Construcción de 395.77 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en Calle Mélla Parte Alta del Sector los Platanitos (pp).	\$1,167,666.00	Los Platanitos						Proceso de sorteos
35. Construcción de 764.57Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Sector Salvador Then y Then 1era Etapa (pp).	\$2,150,138.00	Sector Salvador Then y Then 1era Etapa						Proceso de sorteos
36. Construcción de 1,582.20 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad la Yagüiza Centro (pp).	\$4,305,536.00	Yagüiza Centro						Proceso de sorteos
37. Construcción de 1,326.40 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Calle " 9" y la Calle Prolongación del Sector William Mieses(pp).	\$3,589,953.00	William Mieses						Proceso de sorteos

38. Construcción de 814.95 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Sector Salvador Then y Then Tercera Etapa (pp).	\$2,150,138.00	Salvador Then y Then Tercera Etapa						Proceso de sorteos
39. Construcción de 538.89 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad la Hatillo Centro (pp).	\$1,832,592.00	la Hatillo Centro						Proceso de sorteos
40. Construcción de 1,461.13 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Calle Pedro Henrique Ureña, C/ Respaldo San Juan, C/Unidad y Amor del Sector Gregorio Luperón 2DA Etapa(pp).	\$4,059,847.00	Gregorio Luperón 2DA Etapa						Proceso de sorteos
41. Construcción de 1,003.03 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad de Bijao Adentro (pp).	\$2,794,093.00	Bijao Adentro						Proceso de sorteos
42. Construcción de 775.07 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Callejón el Bolsillo y el Callejón del Boulevard en la Comunidad de Bijao Afuera (pp).	\$2,270,846.00	Bijao Afuera (pp).						Proceso de sorteos
Total:	\$RD 102,798,892							Proceso de sorteos


Lic. Antonio Díaz Paulino

Alcalde Municipal

18/3/2025

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0.00	0.00
Obras en proceso	0.00	0.00
Obras pendientes	42	00%
TOTAL	42	00

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
\$RD 102,798,892	0	0	0.00%