



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025
(RD 102,798,892)




Rendición de cuentas tercer trimestre

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.Reconstrucción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI en el Sector Los Maestros 3era y 4ta etapa (PP).	Los Maestros 3era y 4ta etapa	\$3,939,391.00						Pendiente
2. Construcción de 506 Mt2 de Aceras y 506 MI de Contenes en el Sector los Jardines 2da Etapa (P.P)	Jardines 2da Etapa	\$2,662,192.00						Pendiente
3.Construcción de 700Mt2 de Aceras y 700 MI de Contenes en el Sector Juan Bosch de Vista al Valle (P.P)	Vista al Valle	\$3,653,376.00						Pendiente
4.Construcción de 500Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad de Madeja Adentro (PP.)	Madeja Adentro	\$2,789,242.00						Pendiente
5.Construcción de 413.32Mt2 de Aceras y 418.50 MI de Contenes sector Espínola 1era Etapa (PP.)	Espínola 1era Etapa	\$2,232,307.00						Pendiente
6.Reconstrucción de 488.82 Mt2 de Aceras y 530 MI de Contenes Urb. Cordero Tejada (PP.)	Urb. Cordero Tejada	\$2,376,746.00						Pendiente
7. Construcción de 777 Mt2 de Aceras y 777 MI de Contenes Sector Villa Linda (PP.)	Villa Linda	\$3,978,921.00						Pendiente
8. Construcción de 487.50 Mt2 de Aceras y 587.50 MI de Contenes Sector Praderas de Getsemaní (PP.)	Getsemaní	\$2,669,970.00	\$2,669,970.00	100%				Ejecutada
9. Reconstrucción de 287.22 Mt2 de Aceras y 301 MI de Contenes Sector Ensanche Águila (PP.)	Ensanche Águila	\$1,548,756.00						Pendiente
10. Reconstrucción de 800 Mt2 de Aceras y 800MI de Contenes Sector Mamá Tingo 1era etapa. (PP.)	Mamá Tingo 1era etapa	\$4,186,848.00						Pendiente
11. Reconstrucción de 444.36 Mt2 de Aceras y 501. MI de Contenes Sector Figueroa (PP.)	Figueroa	\$2,391,956.00						Pendiente
12. Construcción de 446.86Mt2 de Aceras y 625 MI de Contenes Sector Villa Faro (PP.)	Villa Faro	\$2,553,728.00						Pendiente

13. Construcción de 800 Mt2 de Aceras y 800 MI de Contenes en el Sector Manhattan, Vista al Valle (PP)	Manhattan, Vista al Valle	\$4,186,848.00						Pendiente
14. Construcción de 375 Mt2 de Aceras y 500 MI de Contenes en la Comunidad la Sequía (PP)	la Sequía	\$2,224,191.00						Pendiente
15. Reconstrucción de 383.01 Mt2 de Aceras y 436.90 MI de Contenes en la Comunidad de Getsemaní (PP.)	Getsemaní	\$2,047,209.00						Pendiente
16. Afirmado 4,500 Mt2 en el Sector los Jardines Primera Etapa (PP.) R	Jardines Primera Etapa	\$3,363,031.00	\$3,363,031.00	100%				Ejecutada
17. Afirmado 4,500 Mt2 en el Sector Jesús de Nazaret (PP.)	Jesús de Nazaret	\$2,851,936.00	\$2,851,936.00	100%				Ejecutada
18. Afirmado 1,500 Mt2 en el Sector Barrio Lindo Madeja (PP.)	Barrio Lindo Madeja	\$1,286,513.00	\$1,286,513.00	100%				Ejecutada
19. Afirmado 4,406.22 Mt2 en la Urbanización las Colinas (PP.).	Urbanización las Colinas	\$2,449,378.00	\$2,449,378.00	100%				Ejecutada
20. Construcción de un Medio Baño en la Capilla Jesús Resucitado en el Sector el Capacito (PP.).	El Capacito	\$471,990.00	\$471,990.00	100%				Ejecutada
21. Construcción de una Verja Perimetral y Construcción de una Cocina en el Centro. Hatillo San Diego.	Hatillo San Diego.	\$2,983,784.00						Pendiente
22. Reconstrucción de Tres Badenes en el Sector Caonabo Primera Etapa (PP.).	Caonabo Primera Etapa	\$508,463.00	\$508,463.00	100%				Ejecutada
23. Remozamiento del Club San Juan en la Calle Primera, Esquina Calle Cuatro del Sector Ugamba (PP.).	Ugamba	\$864,207.00	\$129,631.05			50%		En ejecución
24. Remodelación del Centro Comunal las Mercedes en el Sector Figueroa (PP.)	Figueroa	\$1,580,057.00						Pendiente
25. Construcción de una Verja perimetral en Malla Ciclónica de una Cancha en el sector Vista Linda (PP.).	Vista Linda	\$1,594,574.00	\$239,186.10			50%		En ejecución

26. Reconstrucción de Once Badenes en el Sector los Rieles (PP.).	Los Rieles	\$1,155,749.00	\$173,362.35			50%		En ejecución
27. Reconstrucción de Siete Badenes en el Sector el Ciruelillo (PP.)	Ciruelillo	\$1,467,327.00	\$1,467,327.00	100%				Ejecutada
28. Construcción de Cuatro Badenes y Reconstrucción de 5 Badenes en el Sector Estancia las Colinas(PP.)	Estancia las Colinas.	\$1,375,124.00						Pendiente
29. Reconstrucción de 4 Badenes en el Sector Ventura Grullón 2da Etapa (PP.).	Sector Ventura Grullón 2da Etapa	\$794,413.00	\$794,413.00	100%				Ejecutada
30. Construcción de una Glorieta en el Parque del Sector Los Prados (PP.). R	Los Prados	\$1,010,309.00	\$148,280.78			50%		En ejecución
31. Construcción de 115 MI de Encajonamiento Cerrado en el Sector Gregorio Luperón Segunda Etapa (PP.)	Sector Gregorio Luperón Segunda Etapa	\$3,885,247.00						Pendiente
32. Construcción de 600 MI de Canaleta en la Comunidad la Yagüiza (PP).	Yagüiza	\$2,395,848.00						Pendiente
33. Construcción de 1,802.32 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado (en el Callejón García, Callejón Mari, Callejón Che) en la Urb. Mirabel (pp).	Urb. Mirabel	\$4,998,452.00						Pendiente
34. Construcción de 395.77 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en Calle Mella Parte Alta del Sector los Platanitos (pp).	Los Platanitos	\$1,167,666.00						Pendiente
35. Construcción de 764.57Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Sector Salvador Then y Then 1era Etapa (pp).	Sector Salvador Then y Then 1era Etapa	\$2,150,138.00						Pendiente
36. Construcción de 1,582.20 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad la Yagüiza Centro (pp).	Yagüiza Centro	\$4,305,536.00						Pendiente
37.Construcción de 1,326.40 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Calle " 9" y la Calle Prolongación del Sector William Mieses(pp).	William Mieses	\$3,589,953.00						Pendiente

38. Construcción de 814.95 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Sector Salvador Then y Then Tercera Etapa (pp).	Salvador Then y Then Tercera Etapa	\$2,150,138.00						Pendiente
39. Construcción de 538.89 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad la Hatillo Centro (pp).	la Hatillo Centro	\$1,832,592.00						Pendiente
40. Construcción de 1,461.13 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Calle Pedro Henrique Ureña, C/ Respaldo San Juan, C/Unidad y Amor del Sector Gregorio Luperón 2DA Etapa(pp).	Gregorio Luperón 2DA Etapa	\$4,059,847.00						Pendiente
41. Construcción de 1,003.03 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en la Comunidad de Bijao Adentro (pp).	Bijao Adentro	\$2,794,093.00						Pendiente
42. Construcción de 775.07 Mt2 de Encementado en Hormigón Armado en el Callejón el Bolsillo y el Callejón del Boulevard en la Comunidad de Bijao Afuera (pp).	Bijao Afuera (pp).	\$2,270,846.00						Pendiente
Total:		\$RD 102,798,892						


Lic. Antonio Díaz Paulino

Alcalde Municipal

13/10/2025

FECHA

